



การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๔๒๙๕๕๔

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓ - ๑๖
ส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการที่รับอนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ, เงินสะสม, โอนตั้งจ่ายรายการใหม่, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๗ - ๕๙
ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ	๖๐ - ๗๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินอีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประกอบด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (คำสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๖๖ ลว.๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. นางสาวทองใบ	โพธิ์ศรี	ตำแหน่ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๒. นางรัตนา	เพชรสีสุข	ตำแหน่ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๓. นายพงศกร	ยิ่งยง	ตำแหน่ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๔. นายเด่นชัย	หาวัน	ตำแหน่ง	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๕. นายทวี	พุดโสม	ตำแหน่ง	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖. นายพิทักษ์	เจริญชัย	ตำแหน่ง	ครูโรงเรียนบ้านนาส้มมอ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส้มมอ	กรรมการ
๗. นายสฤชดี	ศรีระดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายนันธวัช	วงเวียน	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ท่าหลวง หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙. นางสาวจันทิราพร	กางไหลน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๑๐. นายบุญสูง	แมนย่า	ตำแหน่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางอรุณ	สมพล	ตำแหน่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

คำสั่งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (คำสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๖๖ ลว.๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๑. นายสฤชดี	ศรีระดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ผู้แทนภาคราชการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิราพร	กางไหลน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนการบริหาร	เลขานุการ
๓. นางสาวศศิวิมล ประพงษ์		ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดต้องมีการบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

๓. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตาม
แผนพัฒนา

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๓.๓ แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี โดยใช้แบบที่๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

๔. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- **ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- **ระดับองค์กร** สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผล
จากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชน
ทราบต่อไป

๒. **การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์** การพัฒนาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ก่อนที่จะจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้าน
ใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมอาชีพประชาชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี”

พันธกิจการพัฒนาตำบลท่าหลวง

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล
๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
๗. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ
	๑.๒การขยายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
	๑.๓การก่อสร้างและขยายเขตประปา
	๑.๔ การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่และลานกีฬา
	๑.๕ จัดทำป้ายบอกทาง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
	๒.๒ ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ
	๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์
	๒.๔ ส่งเสริมการตลาดรายจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	๓.๒การปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว
	๓.๓จัดให้มี฼าปนสถานให้ได้มาตรฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔.๑ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีมาตรฐาน
	๔.๒สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
	๔.๓ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา
	๔.๔ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	๔.๕อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
	๕.๒ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
	๕.๓ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	๕.๔ ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
	๕.๕ ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๕.๖ ความมั่นคง การจัดการความขัดแย้งและการสร้างสังคมสมานฉันท์
	๖.๑ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
	๖.๒ จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
	๖.๓ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
	๖.๔ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
	๖.๕ พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๖.๖ ติดตั้งอินเทอร์เน็ต (WIFI)
๖.๗ พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม	

นโยบายการพัฒนาจังหวัด

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองนาอยู่ทันสมัย
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บรรลุถึงภารกิจตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน

๑. พัฒนาระบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง ให้ทั่วถึง ทั้งภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทั้งบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๒. ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่ตำบลท่าหลวงอย่างเป็นระบบ
๓. สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในตำบลท่าหลวง
๔. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตาม ถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง
๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขา ของชุมชนในตำบลท่าหลวง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงให้มีพละนาภัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความสามารถ พร้อมสำหรับการบริหารและบริการประชาชน
๒. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
๓. ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้อยู่ดี กินดีมีสุข
๔. ส่งเสริมอาชีพหลักทำนา พัฒนาส่งเสริม อาชีพรอง ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
๕. ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นตลาดกลางจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย

๖. สนับสนุนการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน

๗. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / อสม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๑. ส่งเสริม พัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โดยการกำหนดและควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นภาคสนาม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้น

๒. ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเรียนดีแต่ยากจน สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

๓. สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุและสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ รวมทั้งระบบสาธารณภัย

๔. สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้าน

๕. สนับสนุนให้ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน โดยการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทัศนศึกษาดูงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกชั้นตอนและให้เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุด

๓. จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี ต่างๆ ด้านศาสนา

๒. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

๒. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชน ประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่
(✓) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (✓) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
(✓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (✓) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
๓. ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
(๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๑๖,๘๘๐,๐๐๐	๔๖	๑๗,๘๘๐,๐๐๐	๔๒	๑๘,๙๘๐,๐๐๐	๔๒	๑๘,๐๘๐,๐๐๐	๔๓	๑๗,๗๓๐,๐๐๐	๒๑๒	๘๙,๕๕๐,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๓	๑๒๐,๐๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๔	๑๗๐,๐๐๐	๑๘	๗๕๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑๐	๘๘๐,๐๐๐	๙	๖๘๐,๐๐๐	๑๑	๘๕๐,๐๐๐	๑๑	๘๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕๕	๔,๕๑๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๖	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๖	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๖	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๖	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๖	๑๑,๓๔๐,๐๐๐	๑๓๐	๕๖,๗๖๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๓	๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๓	๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๔	๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๓	๘,๓๔๐,๐๐๐	๓๔	๘,๓๔๐,๐๐๐	๑๖๗	๔๑,๗๖๐,๐๐๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๓	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑๓	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑๓	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑๓	๑,๔๕๘,๐๐๐	๑๓	๑,๔๕๘,๐๐๐	๖๕	๗,๒๙๐,๐๐๐
	สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๑๒๔	๓๙,๐๑๘,๐๐๐	๑๓๐	๓๙,๘๑๘,๐๐๐	๑๒๙	๔๑,๐๘๘,๐๐๐	๑๓๐	๔๐,๒๘๘,๐๐๐	๑๓๓	๔๐,๒๘๘,๐๐๐	๖๕๖	๒๐๐,๕๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๕,๑๐๐,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๕	๑,๖๐๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๕,๑๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๕	๑,๔๕๐,๐๐๐	๖	๒,๒๕๐,๐๐๐	๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐	๗,๗๐๐,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	๒	๘๕๐,๐๐๐	๒	๘๕๐,๐๐๐	๒	๘๕๐,๐๐๐	๒	๘๕๐,๐๐๐	๘	๓,๔๐๐,๐๐๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๐	๐	๙	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๙	๒,๙๕๐,๐๐๐	๘	๒,๙๕๐,๐๐๐	๓๖	๑๑,๕๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
	สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๐	๐	๐	๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๑๑	๕,๔๑๘,๐๐๐	๑๕	๙,๓๐๒,๕๒๐	๖	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๗,๗๒๐,๕๒๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	๐
	สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๐	๐	๐	๐	๑๒	๕,๘๑๘,๐๐๐	๑๕	๙,๓๐๒,๕๒๐	๖	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๗,๗๒๐,๕๒๐
	รวมทั้งสิ้น	๑๒๙	๔๐,๖๑๘,๐๐๐	๑๔๓	๔๓,๘๑๘,๐๐๐	๑๕๗	๕๑,๓๓๖,๐๐๐	๑๕๗	๕๓,๐๖๐,๕๒๐	๑๕๐	๔๖,๗๕๘,๐๐๐	๗๓๔	๒๓๔,๑๘๐,๕๒๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๔๑.๓๙	๑	๑๐๐	๑๕	๗๘.๙๕	-	-	๓	๑๐๐	๔๗	๑๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐	-	-	๒	๑๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐	-	-	๔	๑๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๔	๑๐๐	-	-	๓	๑๕.๗๙	๑	๗.๑๔	-	-	๑๘	๑๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐๐	-	-	๑	๕.๒๖	๒	๑๐.๕๓	-	-	๒๒	๑๐๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
	รวม	๖๗	๑๐๐	๑	๑๐๐	๑๙	๑๐๐	๖	๖๕.๗๙	๓	๑๐๐	๙๖	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการที่รับอนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ)

บัญชีสรุปรายชื่อโครงการ
 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ข้อ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาคีมมือ สายหมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาคีมมือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการ เกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๒	๕๙๙,๐๐๐	๕๙๕,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ สายบ้านโนนสมบูรณ์ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเวฬุ ขอยเจริญ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑ ข้อ ๑	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว - รัตป(ก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๔๔ ข้อ ๑	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง (สายแยกทางหลวง อบ.๔๐๐๑ - บ้านค้ำน้อย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๕๒ ข้อ ๙	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีงบ อนุมัติ		โครงการ ที่มีงบ อนุมัติ		โครงการ ที่มีงบ อนุมัติ		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา												
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยขอย ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๘๐ ข้อ ๓๖	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสะโน (สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๑๑ ข้อที่ ๖๗	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๙	โครงการต่อเติมสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา ขนาดกว้าง ๑๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒	๑๓๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ถนนลาดยาง) (สายทางแยกทางหลวง อบ.๔๐๖๔-บ้านโพธิ์แสง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๖๕ ข้อที่ ๒๒	๔๔๑,๐๐๐	๔๘๗,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑๑	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำตำบล ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔,ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๓	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	๑๑ โครงการ	๓๑,๓๑๕,๐๐๐	๓๑,๒๘๑,๗๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.๑๐๙-๐๕ หมู่ที่ ๕ บ้านเจริญ ตำบลท่าหลวง สายทางแยกทางหลวงชนบท อบ. ๔๐๖๔ - หมู่ที่ ๗ บ้านไพรสวรรค์ ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๖ ข้อที่ ๑	-	-	๒,๒๑๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	๐	๐	๒,๒๑๑,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว (สายบ้านหนองบัว - วัดป่า) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓ ข้อ ๓	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อพัก รวมความยาวทั้งโครงการ ๒๓๙.๓๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๕๕ ข้อ ๑๒	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๖,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณ (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบอนุมัติ	งบใช้จ่ายจริง	งบอนุมัติ	งบใช้จ่ายจริง	งบอนุมัติ	งบใช้จ่ายจริง	งบอนุมัติ	งบใช้จ่ายจริง	งบอนุมัติ	งบใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาส้มมอ สายหมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาส้มมอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หน้า ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กัทนุด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑ ข้อ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาส้มมอ โดยการวางท่อระบายน้ำ คลส. ๗ ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อพัก รวมความยาวทั้งโครงการ ๒๒๗.๔๕ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กัทนุด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขแผน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑ ข้อ ๑	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มีการ ยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๒ บ่อพัก รวมความยาวท่อโครงการ ๔๒๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๖	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ลาดยาง) สายแยกทางหลวง อบ.๔๐๖๔ - บ้านโพธิ์แสง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๖๕ ข้อ ๒๒	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ ๓ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๒	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ ๔ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๘๒ ข้อ ๓๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ โดยวางท่อเมนระบบประปา ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวรวมทั้งโครงการ ๕,๔๘๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๕,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๗๕ ข้อ ๓๑	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน โดยวางท่อเมนระบบประปา ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวรวมทั้งโครงการ ๓,๒๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๕,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๘๘ ข้อ ๔๔	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณ (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๗ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๙๐ ข้อ ๔๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกระดับ หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งตลอดสายให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๙๒ ข้อ ๔๘	๖๕,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มีการ ยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงมทก โดยก่อสร้างระบบประปา (ขอลงสูง) ขนาดความสูง ๑๑.๙๐ เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ข้อ ๕๙	๔๓๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการขยายแหล่งทางถนน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองละโน (สายบ้านหนองละโน - วัดป่า) โดยถมดินและดินลูกรังขยายไหล่ทางผิวจราจร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๑.๒๕ ลบ.ม. พร้อมแก้ไขปรับตกแต่งตลอดสายให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๑๓ ข้อ ๖๙	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มีการ ยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสะโน สายหนองสะโน ๕ โดยก่อสร้างลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ๐๐.๐๐ ลบ.ม.และดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๔๓.๓๕ ลบ.ม. พร้อมแก้ไขปรับตกแต่งตลอดสาย ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๕ ข้อ ๕	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าหลวง โดยก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๓๔ ข้อ ๙๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มีการ ยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งอะฮวนใต้ สายแก่งอะฮวนใต้ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสาย ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๖ ข้อ ๖	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๗ โครงการ	๕,๓๘๕,๐๐๐	๕,๒๑๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน ๑ คันๆ ละ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ - มีขนาดกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๓๕ แรงม้า - ระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร (กองช่าง) (บรรจุเงินแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๔ ข้อ ๑	-	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อถ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๗๗๗,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราครวมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๕ ข้อ ๒	-	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม พ.ร.๔.ประ.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓ ข้อ ๑	-	-	-	-	-	๔๒๙,๒๐๐	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ขนาดกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (งบฯในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๔ ข้อ ๒	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า รายละเอียดตาม ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (งบฯในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๕ ข้อ ๓	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง สายสาหัส เพื่อจ่ายเป็นคอกก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมคันทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมแก้ไขปรับแต่งตลอดสายให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๙ ข้อ ๗	-	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ เพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง สายของม่วงไข่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ มีจากรากกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖.๗๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ มีจากรากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรัง ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมแก้ไขปรับแต่งตลอดสายให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กาทนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๐ ข้อ ๘	-	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬากว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปร.๔,ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๒	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเทวัญ ซอยเทวัญ ๑๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปร.๔,ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๗ ข้อ ๒๔	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มีการ ยกเลิก		โครงการ เพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน ซอย ๖ เพื่อจ่ายเป็นคอกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑ ข้อ ๑	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ บ้านแก่งอะฮวน สายหมู่ ๖ ซอย ๗ เพื่อจ่ายเป็นคอกก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถม คั่นทางไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมแก้ไขปรับแต่งตลอดสาย ให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๘ ข้อ ๒๕	-	-	-	-	๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนทา สายเลิงนทา ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางคู่ทางสภาพพื้นที่แล้วทำการเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ป.ร.๔.๔.๒.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๕	-	-	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะโน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ป.ร.๔.๔.๒.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๘ ข้อ ๒๑	-	-	-	-	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งอะฮวนใต้ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๐๙-๑๒ - บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลตะบ้าย อำเภอสตรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ใช้ดินถมคันทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. และดินลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตลอดสาย ให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม ป.ร.๔,ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๓ ข้อ ๒๐	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
รวม		๑๔	๑๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานพิเศษและชุมชน											
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ขอย ๖) (เอนด์จ่ายรายการใหม่) เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ขอย ๖) (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) & กี่ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๔๕ ข้อที่ ๑๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๙๔๘.๖๔
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา (สายเลิงนกทา - หนองบัว) (เอนด์จ่ายรายการใหม่) เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านเลิงนกทา (สายเลิงนกทา - หนองบัว) (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒ ข้อที่ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑๒,๓๐๐	๑๑๒,๒๔๗.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานเคหะและชุมชน											
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง (สายบ้านท่าหลวง - บ้านม่วงคำอีสิงห์) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) เพื่อจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง (สายบ้านท่าหลวง - บ้านม่วงคำอีสิงห์) (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๔๐ ข้อที่ ๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑๘,๘๐๐	๑๑๘,๗๓๑.๔๔๘
รวม	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๓๘,๑๐๐	๓๓๗,๔๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	
แผนงานคณะและชุมชน												
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูมกทส์ (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนปรับระดับความสูงได้ด้วยมือ สะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๒ ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลทลวง (กองช่าง) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อที่ ๑	๙,๙๕๐,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	๙,๙๕๐,๐๐๐	๙,๙๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๖๑ ข้อ ๒	-	-	-	-	๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๖๒ ข้อที่ ๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	จ้างเหมาบริการเก็บขยะบริเวณลานตลาดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๗๑ ข้อ ๖	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในตำบลท่าแห (Big Cleaning Day) (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๗๔ ข้อ ๑	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๗๙ ข้อ ๓	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-
๒	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะก่อนนำไปทำลาย (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๖๖ ข้อ ๑	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
รวม		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๐ ข้อที่ ๑๑	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๕ ข้อที่ ๑๖	๑๔๕,๙๒๘	๑๓๐,๑๕๒	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน ๗๔ คนๆ ละ ๔๙๐ บาท ต่อปี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๖ ข้อที่ ๑๗	๓๖,๒๖๐	๑๔,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าครีเอเจนซี ในศูนย์เด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน ๗๔ คนๆ ละ ๓๒๕ บาท ต่อปี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๘ ข้อที่ ๑๙	๒๔,๐๕๐	๙,๗๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานการศึกษา											
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ในศูนย์เด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน ๓๔ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ต่อปี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๙ ข้อที่ ๒๐	๑๔,๘๐๐	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนรู้ ในศูนย์เด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน ๓๔ คนๆ ละ ๒๙๐ บาท ต่อปี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๙๗ ข้อที่ ๑๘	๒๑,๔๖๐	๘,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งอะฮวน จำนวน ๑๙ คนๆ ละ ๓๖ บาทจำนวน ๒๔๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๘๕ ข้อที่ ๖	๑๖๗,๕๘๐	๑๑๙,๘๘๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานการศึกษา											
๘	อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองบัว จำนวน ๓๔ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๘๖ ข้อที่ ๗	๒๔๙,๘๘๐	๒๑๕,๓๘๘	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านเวียง จำนวน ๒๑ คนๆ ละ ๓๖ บาทจำนวน ๒๔๕ วัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๘๗ ข้อที่ ๘	๑๘๕,๒๒๐	๑๘๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	อาหารเสริม (นม) - โรงเรียนบ้านท่าหลวง - โรงเรียนบ้านสามมอ - โรงเรียนบ้านแก่งอะฮวน - โรงเรียนบ้านเวียง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๘๘ ข้อที่ ๙ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเวียง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งอะฮวน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๘๙ ข้อที่ ๑๐	๗๕๙,๕๖๒ เพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท	๗๗๕,๒๐๕.๕๖	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานการศึกษา											
๑๑	อาหารกลางวัน - โรงเรียนบ้านท่าหลวง - โรงเรียนบ้านสามมอ - โรงเรียนบ้านแก่งอะฮวน - โรงเรียนบ้านแห้ว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๓๗ ข้อที่ ๒๓	๑,๖๓๖,๒๐๐	๑,๕๘๕,๒๘๑	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๑๒	โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ประจำปี ๒๕๖๘ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๐๒ ข้อ ๒๓	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระกุนทงส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๐๖ ข้อ ๓	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไอนลด	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
๑๔	อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล ในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑ ข้อ ๑	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕	โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ขอพรรวมใจกตัญญูสู่สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อรณรงค์ขอพรรวมใจกตัญญูสู่สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๕ โครงการ	๓๙,๔๙๕,๙๔๐	๓๙,๒๑๘,๕๕๖.๔๖	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โตม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โตม) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ป.ร.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองการศึกษาฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓๑ ข้อ ๑	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเทวัญ ขนาดกว้าง ๖.๙๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ป.ร.๔.ป.ร.๕ และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (กองการศึกษาฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑ ข้อ ๑	-	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
๓	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งอะฮวน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งอะฮวน ขนาดกว้าง ๓.๘๔ เมตร ยาว ๑๑.๘๔ เมตร รายละเอียดตาม ปร.๔.ปร.๕ และตามแบบแปลนที่ ๑๒๖.กำหนด (กองการศึกษาฯ) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒ ข้อ ๒	-	-	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวม	๓ โครงการ	๐	๐	๐	๐	๘๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการอบรมเพิ่มทักษะศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๓๒ ข้อที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตระการพืชผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒ ข้อที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการจัดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๘ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๓๔ ข้อที่ ๔	๓๐,๐๐๐	๒๐,๔๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการจัดตรวจบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๓๕ ข้อที่ ๕	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๔๖๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (งบเงินสะสม) ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบล (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓ ข้อ ๑	-	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	๐	๐	๐	๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นกล้าคนและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานสร้างเสริมเชิงชุมชน											
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๔๑๘	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอตระการพืชผล (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	อุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียน บ้านแก่งอะฮวน (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	อุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหลวง (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๕	อุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขวัญ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	อุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามมอ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๕ ข้อที่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๒๕๕,๐๐๐	๒๕๓,๔๑๘	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชนตำบลท่าหลวง ต่อต้านยาเสพติด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๒ ข้อที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐ เพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕๕,๖๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๕,๖๖๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานงบกลาง											
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๒๙๑,๒๐๐	๔,๓๔๓,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	โอนเพิ่ม ๑๓๕,๑๐๐ บาท										
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๑๔,๔๐๐	๙๗๐,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	โอนเพิ่ม ๖๕,๔๐๐ บาท										
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม ๔ โครงการ	๕,๒๙๑,๖๐๐	๕,๔๐๕,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
แผนงานสาธารณสุข											
๑	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นหะเป็นสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐	โอนลด	-	-
๓	จ้างเหมาบริการบุคลากรประจำหน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๖,๗๔๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการสืบทอดโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๗ ข้อที่ ๑	๓๗,๐๐๐	๓๓,๔๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริรื้อถอนสาธารณสุข (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๘ ข้อ ๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม ๕ โครงการ	๘๐๕,๐๐๐	๘๐๐,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (กองสวัสดิการสังคม) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๘๑ ข้อที่ ๖	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	โอนลด	-	-
รวม	๑ โครงการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม	
		งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง	งบ อนุมัติ	งบ ใช้จ่ายจริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามหลัก ธรรมาภิบาล (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ข้อ ๖	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๓๔๖ ข้อ ๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของ ชาติไทยและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) (สำนักปลัด) (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๔ ข้อที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การออกติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องออกไปจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ต้องนำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงต้องศึกษา ระเบียบและคู่มือปฏิบัติให้เข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งส่งผลให้มีวิธีการปฏิบัติมีวิธีการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ตามกำหนด และต้องรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลัง

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินโครงการของทุกยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๒๙ โครงการ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวน ๔ โครงการ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐ โครงการ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๒ โครงการ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๒ โครงการ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) รวม ๑๕๗ โครงการ และได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๕๙ โครงการ จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ๓๕ โครงการ ได้รับจัดงบประมาณเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ รวม ๙๖ โครงการ

สรุป

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙๖ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๗๐ โครงการ (๗๐ x ๑๐๐ / ๑๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ข้อเสนอแนะ

๑. คณะกรรมการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ควรใช้วิธีหลายรูปแบบเพื่อให้ได้รับข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นที่แท้จริง เช่น โดยวิธีสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออกพบปะพูดคุยกับประชาชนให้โอกาสประชาชนเขียนมาส่งที่ อบต. เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทำตู้รับความคิดเห็นทุกหมู่บ้าน เป็นต้น

๒. ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจว่าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีความสำคัญต่อท้องถิ่นอย่างไร และรู้จักวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นของตนเอง

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง.....

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..... กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๓๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๓	๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑๑	๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๖	๑๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๔	๓
รวม	๑๕๗	๗๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จำนวน ๙ หมู่บ้าน ปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๕ คน สรุปได้ดังนี้

๑. เพศ

เพศ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๑๙	๔๒.๒๒
หญิง	๒๖	๕๗.๗๘
รวม	๔๕	๑๐๐

๒.อายุ

ช่วงอายุ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑๑.๑๑
๒๐ - ๓๐ปี	๗	๑๕.๕๕
๓๑ - ๔๐ปี	๑๐	๒๒.๒๒
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๔	๓๑.๑๑
๕๑ - ๖๐ปี	๗	๑๕.๕๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๒	๔.๔๔
รวม	๔๕	๑๐๐

๓. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๕	๓๓.๓๓
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๗	๓๗.๗๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒	๔.๔๔
ปริญญาตรี	๘	๑๗.๗๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๔.๔๔
ระดับอื่น ๆ	๑	๒.๒๒
รวม	๔๕	๑๐๐

๔. อาชีพหลัก

อาชีพหลัก	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
รับราชการ	๒	๔.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๓	๖.๖๖
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๔	๘.๘๘
รับจ้าง	๕	๑๑.๑๑
นักเรียน/นักศึกษา	๖	๑๓.๓๓
เกษตรกร	๒๕	๕๕.๕๕
อาชีพอื่น ๆ	๐	๐
รวม	๔๕	๑๐๐

๔.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	ร้อยละความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๑๙	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๔	๒๑	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๑๙	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕	๒๐	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๑๖	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘	๑๖	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	๒๘	๑๗	-
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๖	๑๙	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๕	-
รวมเฉลี่ย	๒๖.๘๖	๑๘.๐๑	๐.๑๑

๑. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓	๘๕.๓๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒	๘๖.๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๙๑	๘๙.๑๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๘	๘๗.๗๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๘๘.๘๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๙.๑๑	๙๑.๑๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น	๘.๗๓	๘๗.๓๓
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๘.๗๖	๘๗.๖๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐	๙๐.๐๐
เฉลี่ย	๘.๘๑	๘๘.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๘	๘๗.๗๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๖	๘๗.๕๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐	๘๖.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๙๖	๘๙.๕๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๖	๘๗.๕๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๖	๘๗.๕๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	๘.๙๑	๘๙.๑๑
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๙๘	๘๙.๗๘
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐	๘๘.๐๐
รวมเฉลี่ย	๘.๘๑	๘๘.๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม 10 คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๘๘.๘๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒	๘๘.๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๓	๘๗.๓๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๖	๘๗.๕๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓	๘๕.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๑	๘๙.๑๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	๘.๘๔	๘๘.๔๔
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๘๒	๘๘.๒๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๙	๘๘.๘๙
รวมเฉลี่ย	๘.๘๐	๘๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๙๘	๘๙.๗๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	๘.๙๖	๘๙.๕๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๙๑	๘๙.๑๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๘	๘๗.๗๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๘.๙๓	๘๙.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๘.๘๙	๘๘.๘๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น	๙.๐๐	๙๐.๐๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๘.๘๒	๘๘.๒๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐	๙๐.๐๐
เฉลี่ย	๘.๙๒	๘๙.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒	๘๘.๒๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒	๘๖.๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	๘.๑๓	๘๑.๓๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๔๗	๘๔.๖๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๘.๘๔	๘๘.๔๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๘.๔๙	๘๔.๘๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น	๘.๕๘	๘๕.๘๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๘.๕๑	๘๕.๑๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒	๘๖.๒๒
เฉลี่ย	๘.๕๗	๘๕.๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเมืองและการบริหาร

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน	
	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗	๙๒.๖๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๔	๙๒.๔๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗	๙๒.๖๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๓๖	๙๓.๕๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗	๙๒.๖๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๓๖	๙๓.๕๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	๙.๒๙	๙๒.๘๙
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๒๔	๙๒.๔๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๑	๙๓.๑๑
รวมเฉลี่ย	๙.๒๙	๙๒.๘๙

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี
 ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ประถม มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญา สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ
๔. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีความพึงพอใจมากน้อยใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น	
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
รวมเฉลี่ย	